



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

**Euroopan maaseudun kehittämisen maatalous-
rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin**

PÖYTÄKIRJA
26.4.2011

PARRAN LAMMEN LAAJENTAMINEN, TYÖMAAN ALOITUSKOKOUS

Aika	Torstai 21.4.2011 klo 9.00 – 10.30	
Paikka	Teuvan kunta, teknisen toimen kokoustila	
Läsnä	Markku Salonen Jari Kallio Toni Hautala	Teuvan kunta, puheenjohtaja ” , sihteeri Maarakennus Hautala Ay

1 § TYÖMAAKÄYNTI

Sovittiin, että työmaakäynti suoritetaan 26.4.2011 klo 9.00 ennen kaivuutöiden aloittamista. Työmaakäynnin yhteydessä sovitaan ajoreiteistä lajittelualueelle.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Salonen ja sihteeriksi Jari Kallio.

3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, ALLEKIRJOITTAMINEN JA JAKELU

Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja urakoitsijan edustaja.
Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja jaetaan sopijapuolille sekä saatetaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle.

4 § TYÖMAATILANNE JA TYÖVAIHEET

Urakkasopimus on allekirjoitettu 18.11.2010. Rakennuttaja ja urakoitsija ovat suorittaneet katselmuksen rakennuskohteessa 1.4.2011. Lampialueen puuston poisto- ja siirtotyöt on tehty 4.-16.4.2011 välisenä aikana

Seuraava työvaihe on lammen kaivuu- ja massansiirtotyöt, jotka on tarkoitus aloittaa 26.4.2011. Ylijäämämassat siirretään Talvi-Parran alueelle hyötykäyttöön.

5 § AIKATAULUUN LIITTYVÄT ASIAT

Urakoitsija ilmoitti pyrkivänsä siihen, että työt valmistuvat viimeistään 31.5.2011 mennessä.

6 § LISÄ- JA MUUTOSTYÖT

-

7 § URAKOITSIJAN ASIAT

Aliurakoitsijat

Urakoitsija ilmoitti käyttävänsä työkohteessa seuraavia aliurakoitsijoita:

- Olavi Metsälehto, puuston hakkuu ja siirtotyöt
- Sähkö-Haaramo Oy, valaistuksen purku- ja siirtotyöt
- Toiminimi Jarkko Otsomaa, osa kaivinkonetöistä

Rakennuttaja hyväksyi urakoitsijan ilmoittamat aliurakoitsijat em. töiden suorittamiseen. YTJ-tietopalvelun rekisterin mukaan vaadittavat yhteiskunta velvoitetiedot em. yrittäjien osalta ovat kunnossa.

Turvallisuussuunnitelma

Urakoitsija on laatinut työtä koskevan turvallisuussuunnitelman. Laadittu suunnitelma hyväksyttiin.

Turvallisuussuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

Laatusuunnitelma

Urakoitsija on laatinut työtä koskevan laatusuunnitelman. Laadittu suunnitelma hyväksyttiin. Laatusuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä (liite 2).

Työmaapäiväkirja

Urakoitsija pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa. Työmaapäiväkirjan varmentavat allekirjoituksellaan työmaan vastaava mestari sekä rakennuttajan valvoja.

Työaikainen vakuus

Urakoitsija on toimittanut rakennuttajalle sopimuksen mukaisen työaikaisen vakuuden (pankitakaus nro 107625-4400444). Vakuuden määrä on 14 640,00 euroa ja voimassaolo työnkestoaika siihen saakka kun työn takuuaajan vakuus on jätetty rakennuttajalle.

8 § RAKENNUTTAJAN ASIAT

Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan työturvallisuuskoordinaattorina 2.5.2011 lähtien toimii Toivo Mäki.

Käänteinen arvonlisävero

Rakennuttaja (Teuvan kunta) ei sovelle käännettyä arvonlisäverojärjestelmää. Kunnalle osoitettuun rakennuspalvelua koskeviin laskuihin tulee lisätä arvonlisävero.

Tapahtumakalenteri Parrasta

Rakennuttaja on luovuttanut urakoitsijalle 28.3.2011 tilanteen mukaisen tapahtumakalenterin Luonto-Parran alueelta kevään ja kesän ajalta Luonto-Parran osalta. Yhteyshenkilönä Päivi Lahti-Kuusisto p. 040 770 0183.

Lähiajan tapahtumia:

5.-6-5-2011 Teak Oy koulutus, Parra-maja
 6.-7.5.2011 Partiolaisten leiri, kaikki tilat, tapahtumia myös maastossa
 28.5.2011 Mäet, Parra-maja/metsäkirkko
 6.-10.6.2011 Nuortentyöleiri, koko alue
 10.-12.6.2011 SF-C Suupohja 35 v, pelimannikaronkka, koko alue

Tapahtumalistan päivitys pyydetään sähköpostitse rakennuttajalle jari.kallio@teuva.fi ja urakoitsijalle toni.hautala@ssvnet.fi

Lisäksi Luonto-Parran varauksien yhteydessä pyydetään varauksentekijää informoimaan Parran lammen laajennustyöstä, työmaa-alueesta sekä sen kestosta.

9 § MUUT ASIAT

Työmaan päivittäinen työaika

Työmaalla työskennellään arkipäivisin päivittäin pääsääntöisesti klo 6.00 – 18.00 välisenä aikana.

Työmaan rajaus

Työmaan tarvittavasta rajauksesta sovitaan työmaakäynnin aikana 26.4.2011.

Työmaan suojaus

Työmaan suojauksesta (kaivannot) sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Pääsääntönä on, että esim. auki oleva viemäri- ja patokaivanto suojataan.

Nykyinen lampi, vesipinnan alentaminen

Nykyisen lammen vesipintaa alennetaan työmaan kestoajaksi. Vesipinnan alentamistasosta sovitaan 26.4.2011 työmaakäynnin yhteydessä.

Tiivisrakennekalvon korvaaminen savimoreenilla

Käytiin keskustelua tiivisrakennekalvon korvaamisesta savimoreenilla. Todettiin, että mikäli lammen kaivuutyön yhteydessä löytyy tarvittava määrä tiivisrakenteeksi soveltuvaa savimoreenia, harkitaan muovitiivisrakenteen korvaamista savimoreenilla. Asiasta päätetään erikseen työn edetessä.

10 §

SEURAAVA TYÖMAAKOKOUS

Seuraava työmaakokous pidetään maanantaina 16.5.2011 klo 9.00, kokoontuminen työmaalle.

Markku Salonen

Teuvan kunta, puheenjohtaja

Jari Kallio

Teuvan kunta, sihteeri

Toni Hautala

Maarakennus Hautala Ay