

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kunnanhallitus on 16.1.2006 (11 §) nimennyt ohjausryhmän puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajan Simo Rinta-Upan ja varapuheenjohtajaksi teknisen lautakunnan varapuheenjohtajan Päivi Ketolan. Hankkeen vastuuhenkilöksi kunnanhallitus on määrennyt maanrakennusmestari Jari Kallion.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Simo Rinta-Uppa ja sihteeriksi Jari Kallio.

3 § OHJAUSRYHMÄN KOKOONPANO

Teuvan kunta

Simon Rinta-Uppa	ohjausryhmän jäsen/puheenjohtaja
Päivi Ketola	” varapuheenjohtaja
Pauli Nevala	”
Erkki Rantakoski	”
Niina Yli-Keturi	”
Jari Kallio	” hankkeen vastuuhenkilö

Teuvan osakaskunta

Jussi Nevala ohjausryhmän jäsen

Länsi-Suomen ympäristökeskus

Seppo Herrala ohjausryhmän jäsen
Hannele Kekäläinen hankkeiden koordinaattori; oikeus osallistua kokouksiin

Etelä-Pohjanmaan liitto

Etelä-Pohjanmaan liitto on ilmoittanut kirjeellään (dnro 15/2006) Teuvan kunnanhallitukselle, että sillä ei ole riittäviä henkilöresursseja yksittäiseen ympäristöohjausryhmätyöskentelyyn. Sen sijaan Etelä-Pohjanmaan liitto seuraa ympäristöohjelmiasojimuksen mukaisia hankkeita kootusti yhteisen koordinaatiohankkeen kautta.

Kokouskutsut lähetetään ohjausryhmän varsinaisille jäsenille sekä Hannele Kekäläiselle. Lisäksi ohjausryhmän kokouspöytäkirjat lähetetään tiedoksi kaikille em. henkilöille.

4 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS, ALLEKIRJOITUS JA JAKELU

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jussi Nevala ja Päivi Ketola.

Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja lähetetään tiedoksi kaikille ohjausryhmän jäsenille sekä Länsi-Suomen ympäristökeskukseen hankkeiden koordinaattorille Hannele Kekäläiselle.

5 § OHJAUSRYHMÄN JÄSENTEN MATKA- YM. KULUJEN KORVAUS

Viranhaltijajäsenille työnantaja korvaa kulut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Luottamushenkilöille hanke maksaa kulut kunnan voimassa olevan käytännön mukaisesti.

6 § HANKKEEN KIRJANPITO

Hankkeen kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin hoitaa Teuvan kunnan taloustoimisto EU-sääntöjen mukaan samoin kuin hankkeen maksuliikenteenkin. Hankkeen nimi kunnan kirjanpidossa on *Teuvanjoen pohjapatojen rakentaminen* ja tilikoh-
ta 1195 9092 921.

7 § RAHOITUSPÄÄTÖS, RAHOITUS, MAKSATUS JA VALVONTA

Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hanketta koskeva rahoituspäätös 21.12.2005 Dnro LSU-2005-R-43

Hakija:	Teuvan kunta, Porvarintie 26 A, 64700 TEUVA
Hanke:	Pohjapatojen rakentaminen Teuvanjokeen
Hankkeen kokonais- kustannukset:	100 000 €
Rahoitus:	
- EU	25 000 €
- kansallinen	25 000 €
Muu rahoitus:	
- Teuvan kunta	50 000 €

Hanke kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnan tavoite 2 –ohjelman alueeseen, toimin-
talinjaan 3 ja toimenpidekokonaisuuteen 3.3.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 6.9.2004 hyväksynyt
hankkeen EU-osarahoituksella toteutettavaksi.

Ympäristökeskuksen ratkaisu (kuluvan vuoden rahoitusosuus)

Länsi-Suomen ympäristökeskus myöntää hakijalle maa- ja metsätalousministeriön päätök-
sellä osoittaman vuoden 2005 valtuuden perusteella määrärahaa EU-rahoitusosuutena mo-
mentilta 26.98.61.4.5 (*EU:n osallistuminen rakenne- ja aluekehitysohjelmiin*) ja kansalli-
sena rahoitusosuutena momentilta 30.10.62.5.4 yhteensä 25 000 euroa, kuitenkin enintään
50 % toteutuneista, hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset:
50 000 €

Myönnetty määräraha:

- EU-rahoitus	12 500 € (enintään 25 %)
- kansallinen	12 500 € (enintään 25 %)
Muu määräraha:	
- kunnallinen	25 000 €

Hankkeen alkamispäivämäärä on 1.1.2006 ja arvioitu päättymispäivämäärä 30.6.2007.

Määrärahan maksaminen

1. erä, enintään 12 500 euroa (50 %), myönnetystä määrärahasta maksetaan 30.6.2006
mennessä.
2. erä, enintään yhteensä 25 000 euroa (100 %), myönnetystä määrärahasta maksetaan
31.12.2006 mennessä.

Länsi-Suomen ympäristökeskukselle osoitetussa maksatushakemuksessa tulee esittää lau-
sunto siitä, että hanke on edistynyt hyväksytyyn projektisuunnitelman mukaisesti, joka on
päättöksessä asetettu maksatuksen edellytykseksi sekä liittää lausuntoon, erikseen pyydetä-
essä, alkuperäiset maksutositteet, jotka ympäristökeskus palauttaa tarkastuksen ja leimaa-
misen jälkeen tuen hakijalle. Jos tämä ei ole mahdollista, maksuihin on liitettävä kirjanpito-

tositteet ja tilintarkastajan lausunto, jolla on vastaava todistusarvo. Mikäli maksutositteita ei toimiteta, kustannuserittelyn todistaa oikeaksi auktorisoitu tilintarkastaja. (Mikäli määrärahan saaja on kunta, kustannuserittelyn todistavat ao. yhteisön tilintarkastajat.) Maksatusta tulee hakea viimeistään 31.12.2007.

Hanketta koskeva tiliaineisto ja muu tarkastusaineisto tulee säilyttää 31.12.2013 saakka.

8 § HANKKEEN KESKEINEN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET

Hankkeen keskeisenä sisältönä on kahden pohjapadon rakentaminen Teuvanjokeen Teirilänkuuhuun ja Suksenkoskeen Kirkonkylän keskustaajaman kohdalla Teuvanjoen ja sen ympäristön kehittämishankkeen yhteydessä laadittujen pohjapatojen rakentamissuunnitelmien ja urakka-asiapapereiden mukaan.

Pohjapatojen avulla nostetaan joen vesipintaa. Vesipinnan kohottamisen tavoitteena on parantaa jokimaisemaa keskustaajaman kohdalla ja saada joen rantojen maanomistajat ja muut asukkaat kiinnostumaan joen tilan ja sen rantojen sekä lähiympäristön kunnostamisesta.

9 § LUPAPÄÄTÖS POHJAPATOJEN RAKENTAMISTÖIDEN ALOITTAMISESTA

Teuvan kunta ja Teuvan kalastuskunta –niminen osakaskunta ovat 5.10.2004 jättäneet Länsi-Suomen ympäristölupavirastoon hakemuksen ja pyytäneet lupaa pohjapatojen rakentamiseen Teuvanjoen Teirilänkuuhuun ja Suksenkoskeen Teuvan kunnassa sekä lupaa töiden aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuleamista. Lisäksi hakijat ovat pyytäneet käyttöoikeutta pohjapatojen ylläpitämiseen rakennuspaikoissa.

Jokiosuuden vesialueella omistaa Teuvan kalastuskunta –niminen osakaskunta. Rakenteita ei tule muiden kuin osakaskunnan alueelle.

Ympäristölupavirasto on päätöksellään 13.9.2005 Dnro LSY-2004-Y-279 Nro 107/2005/4 myöntänyt Teuvan kunnalle ja Teuvan kalastuskunta –nimiselle osakaskunnalle luvan pohjapatojen rakentamiseen hakemukseen liitettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

- 1) Pohjapadot rakennetaan suunnitelman liitteinä olevien piirustusten mukaisesti siten, että niiden leveys on 3,0 m ja Teirilänkuohun pohjapadon harjan korkeus on $N_{60} +47,75$ m ja Suksenkosken pohjapadon harjan korkeus $N_{60} +49,00$ m. Patojen yläpuolisen luiskan kaltevuus on 1:3 ja alapuolisen luiskan noin 1:30.
- 2) Rakennustyöt on suoritettava siten ja sellaisena aikana, että vesistölle ja sen käytölle sekä kalakannoille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ja siten, ettei vesi tarpeettomasti samennu.
Pohjapatojen suunnitelman mukaisesta mitoituksesta saadaan tarvittaessa vähäisessä määrin poiketa.
- 3) Töiden päätyttyä rakennuspaikat on saatettava asianmukaiseen ja maisemallisesti hyväksyttävään kuntoon.
- 4) Pohjapadot on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa.

- 5) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen työnaikaisia vesistövaikutuksia Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Luvan saajan on esitettävä ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosastolle vedenlaadun tarkkailusuunnitelma hyväksyttäväksi vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista.
Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen kalataloudellisia vaikutuksia Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymällä tavalla. Ehdotus tarkkailuohjelmaksi on toimitettava työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalatalousyksikölle vähintään kuukautta ennen töiden aloittamista.
- 6) Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle.
Mikäli tässä päätöksessä tarkoitettu yrityksestä aiheutuu sellainen vahinko, haitta tai muu edunmenetykset, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole edellytetty ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vastuussa, eikä asiasta päästä sopimukseen, edunmenetyksen kärsinyt tai yleisen edun niin vaatiessa asianomainen viranomainen voi saattaa asian lupapäätöksen lainvoiman estämättä ympäristölupaviraston ratkaistavaksi siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty.
- 7) Työt on aloitettava ja saatettava olennaisilta osiltaan loppuun neljän vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa.
- 8) Töiden aloittamisesta on hyvissä ajoin ennen niiden aloittamista ilmoitettava kirjallisesti Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- 9) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjallisesti ympäristölupavirastolle, Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupamääräysten kohdan 5 mukaiset suunnitelmat on 23.2.2006 postitettu hyväksymistä varten Länsi-Suomen ympäristökeskukselle vesistötarkkailun suunnitelman osalta ja Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle kalataloudellisten vaikutusten tarkkailusuunnitelman osalta.

Lupamääräysten kohdan 8 mukaiset ilmoitukset töiden aloittamisesta on postitettu 21.3.2006 Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

10 § URAKKATARJOUSPYYNNÖT POHJAPATOJEN RAKENTAMISESTA

Teknisessä toimistossa on valmisteltu Air-Ix Ympäristö Oy:n pohjapatoja koskevien suunnitelmien pohjalta tarjouspyyntöasiapaperit patojen rakentamisurakasta. Tarjoukset tulee pyytää vähintään viideltä urakoitsijalta.

Ohjausryhmä päätti, että hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä ja tarjoukset pyydetään seuraavilta urakoitsijoilta:

- T:mi Seppo Hautamäki, Teuva
- Veljekset Hemming Oy, Ylimaalhti
- Maanrakennus Hannu Marttunen Oy, Pöntäne
- Maarakennus Hautala Ay, Vanhakylä
- Sulvan Kaivuu ja Maansiirto, Sulva
- Tieliikelaitos/Vaasan Palveluyksikkö, Vaasa

- KH-Maarakennus Oy Korpela/Haavisto, Niemenkylä
- Maanrakennusliike Kauko Krekola Oy, Kurikka
- Maanrakennus Antti Hautala, Jurva
- Roger Snickars Kb Ky, Lapväärtti.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättöaika on viimeistään keskiviikkona 19.4.2006 klo 12.00 mennessä. Töiden tulee olla valmiit viimeistään 29.9.2006 mennessä.

11 § URAKKATARJOUSPYYNNÖT TEUVANJOEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN TYÖNAIKAISESTA VESISTÖTARKKAILUSTA SEKÄ TEUVANJOEN KALATALOUDEN TARKKAILUSTA POHJAPATOJEN VALMISTUTTUA

Teknisessä toimistossa on valmisteltu Air-Ix Ympäristö Oy:n laatiman Teuvanjoen pohjapatojen rakentamisen työnaikaisen vesistötarkkailun tarkkailuohjelman pohjalta tarjouspyyntöasiapaperit tarkkailutöiden suorittamiseksi.

Samoin teknisessä toimistossa on valmisteltu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n laatiman Teuvanjoen kalataloudellisen tarkkailuohjelman pohjalta tarjouspyyntöasiapaperit patojen rakentamistyön jälkeisten kalataloudellisten vaikutusten arvioimiseksi. Tarjoukset tulee pyytää vähintään viideltä urakoitsijalta.

Ohjausryhmä päätti, että hankintamenettelynä käytetään rajoitettua menettelyä ja tarjoukset pyydetään seuraavilta urakoitsijoilta:

- Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Ilmajoki
- Nab Labs Ympäristöanalytiikka Oy, Kaustinen
- PSV-Maa ja Vesi Oy, Kaustinen
- Länsi-Suomen ympäristökeskus, Vaasa
- Vaasan kaupungin ympäristölaboratorio, Vaasa
- WSP Environmental Oy, Vaasa.

Tarjouspyynnön mukaan tarjousten jättöaika on viimeistään keskiviikkona 19.4.2006 klo 12.00 mennessä.

Todettiin, että Länsi-Suomen ympäristökeskukselta ei ole vielä saatu lausuntoa pohjapatojen rakentamisen työnaikaisten vesistövaikutusten tarkkailuohjelmasta. Tarkkailuohjelma on lähetetty lausunnolle 23.2.2006.

Teuvanjoen kalataloudellinen tarkkailuohjelma on lähetetty lausunnolle Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukseen, joka on päätöksellään 7.3.2006 Dnro 1668/5723/2006 hyväksynyt ko. tarkkailuohjelman.

12 § TIEDOTTAMINEN HANKKEESTA

Hankkeesta tiedotetaan ennen töiden aloittamista paikallislehdessä sekä Internetin välityksellä kunnan kotisivuilla. Tiedotuksen hoitavat ohjausryhmän puheenjohtaja sekä hankkeen vastuhenkilö.

13 § MUUT ASIAT

Teuvan kunta ja Teuvan kalastuskunta/osakaskunta ovat 18.4.2005 sopineet, että Teuvan kunta kustannuksellaan rakentaa ja jatkossa hoitaa sekä kunnossapitää kaksi pohjapataa

(Teirilänkuohu ja Suksenkoski) laadittujen suunnitelmien mukaisesti Teuvan keskustaajaman alueella. Patojen rakentamisen edellytyksenä on, että tarvittava ympäristölupa myönnetään ja että Teuvan kunnanvaltuusto myöntää tarkoitusta varten määrärahan.

Töiden aloittamisesta ilmoitetaan kirjallisesti Länsi-Suomen ympäristökeskukselle, Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskukselle ja Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen laativat ja allekirjoittavat hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja vastuhenkilö.

Tarvittavat työnaikaiset kulkuluvat maanomistajilta ”hankkii” hankkeen vastuhenkilö.

14 § SEURAAVA KOKOUS

Sovittiin, että seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen myöhemmin, alustavasti ajankohta on huhtikuun loppu/toukokuun alkupuoli. Kokouksessa päätetään pohjapatojen rakentamisen sekä työnaikaisen vesistö tarkkailun ja patojen valmistumisen jälkeisen kalataloudellisen tarkkailun urakoista.

Puheenjohtaja

Simo Rinta-Uppa

Sihteeri

Jari Kallio

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jussi Nevala

Päivi Ketola